

Déposé le : 2015-04-29

No. : CTE-025

Secrétaire : L. Cameron

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**

**DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DU DEUXIÈME GROUPE DE L'OPPOSITION**

**FICHE EXPLICATIVE**

**Question 23**

**Titre**

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de l'autoroute 85 :

- a) état d'avancement du projet;
- b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet;
- c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour;
- d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon);
- e) sommes investies en 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016.

**Exposé et statistiques (s'il y a lieu)**

Le projet de reconstruction de la route 185 en autoroute (A85) à une longueur de 94 kilomètres entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick.

Phase 1 : 21 kilomètres complétés (338,4 M\$);

Phase 2 : 33 kilomètres entre Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) et la frontière du Nouveau-Brunswick, doit se terminer à l'automne 2015 (Coût estimé à 416 M\$);

Phase 3 : 40 kilomètres entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! Phase des travaux assujettie à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique. Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2015-2025 dans la catégorie des projets à l'étude

Investissement 2014-2015 : 53,8 M\$ (dont 25,2 M\$ du gouvernement fédéral).

Au total, le projet est estimé à 1,7 G\$, dont 714,2 M\$ sont déjà investis.