

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
ALTA Itée	9001-08-0201		✓			Reconstruction du tablier du pont, sur le barrage situé sur la route 161 au-dessus de la rivière Saint-François, dans la municipalité de Weedon, MRC Le Haut-Saint-François, circonscription électorale de Mégantic-Compton.	1 165 818,40 \$	468 857,07 \$	40%	2008-03-10	Contraintes environnementales et hydrauliques
Axor Experts-Conseils inc.	6705-08-HE02			✓		Effectuer la surveillance des travaux de construction d'un portique en béton armé, de la correction de la route aux approches ainsi que de toutes les activités connexes relatives au pont numéro P-11790 enjambant le ruisseau de la Grandé Coulée, sur la route 138, dans la municipalité de Blanc-Sablon, CEP Duplessis.	160 000,00 \$	60 095,00 \$	38%	2008-06-11	Modifications au concept initial
B.C.K. inc. Construction	8301-08-0904		✓			Remplacement de ponceaux sur la route 198, dans diverses municipalités; MRC La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.	621 393,43 \$	139 302,97 \$	22%	2008-07-15	Modifications au concept initial

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Type de contrat									
		Approuver plan	Construction	Services techniques	Services professionnels						
BML Construction (Division de Sintra Inc.)	6603-09-0815		✓			Pose d'une couche de correction et de surface en enrobé bitumineux ainsi que l'asphaltage des accotements sur la route 204-03-040, dans la municipalité de Saint-Pamphile, MRC L'Islet, circonscription électorale de Montmagny-L'Islet.	383 084,74 \$	90 378,08 \$	24%	2008-06-02	Modifications au concept initial
Bob-Son Inc., Carrières	6705-07-0203		✓			Remplacement du ponceau du lac Robyn sur la route 136, dans la municipalité de Bale-Comeau, MRC Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.	1 949 920,00 \$	1 201 781,86 \$	62%	2008-07-31	Modifications au concept initial
Boisvert (Construction Yvan Boisvert)	7006-07-0905		✓			Insertion d'un ponceau sur la route 159, dans la municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac, MRC Mékinac, circonscription électorale de Laviolette.	556 292,00 \$	154 848,14 \$	28%	2007-09-21	Modifications au concept initial
Boivin (Les Entreprises Alfred Boivin)	3671-05-0907		✓			Élargissement de la route 175 à 4 voies, dans le territoire non organisé du Lac-Minustuk, MRC Le Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale de Dubuc.	14 761 000,00 \$	3 407 490,94 \$	23%	2006-04-18	Modifications au concept initial

		Coûts additionnels									
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
BPR Inc.	6603-07-HE04				✓	Effectuer la surveillance des travaux de réfection majeure du pont situé sur la route 116, au-dessus de la route 112, dans la municipalité de Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, hors MRC.	300 000,00 \$	190 000,00 \$	63%	2007-10-16	Surveillance additionnelle
BPR inc.	6301-08-HE03				✓	Surveillance au concepteur, reconstruction du pont P-14081 (P-16952 nouveau), dans la municipalité de Nouvelle, MRC Avignon, circonscription électorale de Bonaventure.	134 000,00 \$	111 000,00 \$	83%	2008-07-18	Surveillance additionnelle liée à des travaux imprévus au contrat de travaux de construction, à une prolongation de l'échéancier ou à une problématique particulière sur le chantier.
BPR Inc.	6301-08-HE04				✓	Surveillance au concepteur, reconstruction du pont P-14089 (P-16794 nouveau), dans la municipalité de Carleton, MRC Avignon, circonscription électorale de Bonaventure.	138 000,00 \$	117 000,00 \$	85%	2008-06-26	Surveillance additionnelle liée à des travaux imprévus au contrat de travaux de construction, à une prolongation de l'échéancier ou à une problématique particulière sur le chantier.
BPR/Cima Consortium	6603-07-HE04				✓	Surveillance donnée au concepteur pour des travaux d'imperméabilisation des tours nord et sud, de déplacement de l'entrée d'eau de la tour nord, de la finalisation des systèmes de ventilation/climatisation, d'électricité, d'éclairage et de caméras au tunnel Louis-H.-La Fontaine, dans les municipalités de Montréal et de Longueuil, dans les municipalités régionales de comté de la Communauté métropolitaine de Montréal et de Longueuil et dans les circonscriptions électorales provinciales de Bourget et de Taillon.	470 000,00 \$	230 000,00 \$	49%	2007-07-18	Surveillance additionnelle

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvément	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Bruneau Électrique inc.	8603-08-0308		✓			Remplacement ou modification des structures latérales de supersignalisation, installation de nouveaux panneaux sur des structures de supersignalisation aérienne, effectuer la signalisation des travaux et le maintien de la circulation, sur la route 112 et les autoroutes 10, 20 et 30 sur le territoire de la direction de l'Est-de-la-Montérégie.	134 299,89 \$	41 897,00 \$	31%	2008-07-23	Modification au concept initial
BSL inc. Construction	6603-08-0227		✓			Reconstruction d'un portique en béton armé situé sur la route 132 au-dessus du ruisseau Saint-Jean-Baptiste, dans la municipalité de Lotbinière, MRC et circonscription électorale de Lotbinière.	1 747 597,61 \$	354 759,76 \$	20%	2008-07-30	Travaux requis en période hivernale
Caron Construction inc.	9108-07-0201		✓			Renforcement des poutres-caissons, remplacement d'appareils d'appui et joints de tablier d'un pont situé sur la route 111, dans la municipalité d'Amos, MRC Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	943 156,40 \$	714 548,74 \$	76%	2007-08-14	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
CBR (Groupement)	8303-08-2201			✓		Parachèvement de l'autoroute 30 partie est, dans les municipalités de Saint-Constant, Delseon, Candiac, MRC Roussillon, circonscription électorale de La Prairie.	4 000 000,00 \$	3 500 000,00 \$	88%	2005-08-01	Retards dans les acquisitions.

Coûts additionnels											
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Cegerco inc.	6907-08-0205		✓			Réparation d'un pont d'étagement en béton armé (P-14785), sur la route 148, dans la municipalité de Pontiac, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Pontiac.	378 834,02 \$	158 600,03 \$	42%	2008-08-27	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
Cegertec Experts Conseils inc.	6902-08-HE01			✓		Surveillance des travaux de réparation du pont P-03757 et travaux connexes sur la route 169, au-dessus de la rivière Péribonka, dans la municipalité de Péribonka, MRC Maria-Chapdelaine, circonscription électorale de Roberval.	175 000,00 \$	100 000,00 \$	57%	2008-09-24	Modifications au concept initial
Cegertec-SNC. Lavalin S.E.P.	6903-07-1A02			✓		Surveillance au concepteur sur la route 175, dans les municipalités de Lac Pikauba et Lac Minustuk, MRC Charlevoix et Le Fjord du Saguenay, circonscriptions électorales de Charlevoix et Dubuc.	3 500 000,00 \$	1 000 000,00 \$	28%	2007-04-27	Modifications au concept initial

Adjudicataire	N° des trav.	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuv. nement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Chagnon [1975] Itée	8603-08-0309		✓			Réfection des structures aériennes de supersignalisation sur les autoroutes 10, 20 et route 132, dans les villes de Boucherville, Longueuil, Brossard et Saint-Lambert, hors M.R.C., circonscriptions électorales de Marguerite-D'Youville, La Pinière et Laporte	340 448,85 \$	89 772,67 \$	26%	2008-07-23	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
CIMA +	8401-08-FE02			✓		Préparation de plans et devis pour la reconstruction du pont d'élagement du boulevard Sainte-Rose, au-dessus de l'autoroute 15, dans la municipalité de Laval, MRC Laval, circonscription électorale de Fabre.	450 000,00 \$	110 000,00 \$	24%	2009-02-10	Modification au concept initial
CIMA +	5100-06-HE03			✓		Surveillance au concepteur des travaux de construction du pont de Terrebonne dans les municipalités de Terrebonne et Laval, MRC des Moulins et Laval, circonscriptions électorales de Terrebonne et Millé-lles.	750 000,00 \$	306 456,65 \$	41%	2007-03-16	Contraintes environnementales et hydrauliques
CIMA +	8801-08-HE06			✓		Effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du tablier et de la pile centrale du pont P-03482 situé sur la route 117 au-dessus de la rivière Kiamika, dans la municipalité de Lac-des-Écorces, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	309 013,00 \$	191 718,52 \$	62%	2008-12-05	Surveillance additionnelle
Cima + SENC	8401-08-FE04			✓		Préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et à la réalisation de toute activité connexe relative au remplacement du pont P13359 situé sur la route 117 au-dessus de la voie ferrée du CP, dans la municipalité de Sainte-Thérèse, circonscription électorale de Groulx, MRC de Thérèse-De Blainville	350 000,00 \$	166 000,00 \$	47%	2009-02-11	Modification au concept initial
Cima+ S.E.N.C.	5230-06-FE02			✓		Évaluer la capacité portante des deux ponts Monette de type dalle épaisse, dans la municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal.	495 000,00 \$	620 000,00 \$	125%	2006-09-15	Modification au concept initial

Coûts additionnels											
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Cima+/SNC - Lavalin / Teknika HBA Consortium	8503-06-F212				✓	Préparation de plans et devis pour le projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, soit à la rencontre des autoroutes 20 et 520 ainsi qu'à l'entrée de l'aéroport Pierre-Élliott-Trudeau à Montréal, MRC Communauté métropolitaine.	4 800 000,00 \$	3 100 000,00 \$	67%	2008-03-28	Modification au concept initial
CIMA+/SNC-Lavalin/Genivar Consortium	8503-06-F202				✓	Préparation des plans et devis pour le réaménagement de la voie de desserte de l'autoroute 40 direction ouest au nord de l'échangeur Décarie du boulevard Sainte-Croix à un point à l'ouest du boulevard Marcel-Laurin, MRC Communauté métropolitaine de Montréal, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.	2 000 000,00 \$	1 858 000,00 \$	93%	2007-04-18	Modification au concept initial
CIMA+/SNC-Lavalin/Genivar Consortium	8503-07-FE18				✓	Préparation des avant-projets et des plans et devis pour le projet de reconstruction de la structure de l'Autoroute 40 est / de l'Autoroute 15 nord et de la structure de l'Autoroute nord au-dessus de la rue Beauharnois ainsi que la réparation de la structure de l'Autoroute 15 sud au-dessus de la rue Beauharnois situé dans l'échangeur des Laurentides, dans la municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et dans la circonscription électorale d'Acadie.	1 200 000,00 \$	2 425 000,00 \$	202%	2009-05-08	Modification au concept initial
Compagnie Asphalte Itée	6902-09-0607		✓			Correction et couche d'usure à l'enrobé bitumineux sur la route 46690, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC Maria-Chapdelaine, circonscription électorale de Roberval, Longueur approximative de 4,759 km.	404 342,51 \$	132 588,62 \$	33%	2009-06-11	Modifications au concept initial
Continental, Les Constructions et Pavages (division de construction DJL)	7006-08-0209		✓			Enlèvement de pavage par planage à froid et meulage, pose de membrane d'étanchéité et pose d'enrobé bitumineux sur le pont des Piles situé sur l'autoroute 55 au-dessus de la rivière St-Maurice, dans la municipalité de Shawinigan, MRC Shawinigan, circonscription électorale de Lavolette.	358 800,00 \$	89 969,77 \$	25%	2008-09-24	Modifications au concept initial

Adjudicataire	N° dossier	Type de Contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvément	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Demix construction	8401-07-0209		✓			Réparation partielle de trois structures situées à l'échangeur autoroute 25 / boulevard de la Concorde ainsi que sur la route 335 (pont Vlau), dans la municipalité de Laval, MRC Laval, circonscriptions électorales de Mille-Iles et Laval-des-Rapides.	338 268,95 \$	94 824,00 \$	28%	2007-10-31	Travaux requis en période hivernale
Demix Construction	8701-07-0228		✓			Démolition partielle et reconstruction du tablier sur 3,5 m de chacune des structures existantes; maintien de la circulation et signalisation ainsi que divers travaux connexes sur les ponts P-13389N et P-13389S sur l'autoroute 20 au-dessus des voies du CN, dans la municipalité Les Côteaux, MRC Veureuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	725 712,92 \$	703 082,97 \$	97%	2008-02-25	Modification au concept initial
Desbiens Techni-Services inc.	6902-07-0903		✓			Terrassement, drainage, réfection de ponceau, structure de chaussée et aménagement paysager sur la route 113, dans les municipalités de Nelligan, Le Sueur et Gand, MRC Jamésie, circonscription électorale d'Ungava	466 075,00 \$	207 090,54 \$	44%	2007-08-22	Poursuites judiciaires ou réclamations
Dessau inc.	8801-07-GE31			✓		Préparation de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et à la réalisation de toute activité connexe relative aux ponts "Les portes du Nord" à Saint-Jérôme MRC La Rivière-du-Nord et circonscription électorale de Prévost.	349 830,00 \$	70 000,00 \$	20%	2008-01-14	Modification au concept initial
Dessau inc.	6902-08-HA03			✓		Surveillance de travaux routiers sur la route 155 aux limites des municipalités de Chambord et Saint-François de Sales, MRC Le Domaine du Roy, circonscription électorale de Roberval.	120 000,00 \$	30 000,00 \$	25%	2008-07-23	Poursuites judiciaires ou réclamations

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat					Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvations	Construction	Services techniques	Services professionnels							
Dessau inc.	6902-09-HA03						Surveillance de travaux routiers du dossier 6902-08-0101 sur la route 155, aux limites des municipalités de Chambord et Saint-François-de-Sales, MRC Le Domaine-du-Roy, circonscription électorale de Roberval.	120 000,00 \$	30 000,00 \$	26%	2008-07-23	Poursuites judiciaires ou réclamations
Dessau inc.	6603-09-FE28						Mandat relatif (appel de livraison # 21) au programme de contrat à exécution sur demande 6603-08-GE01, pour la préparation des plans et devis pour un pont, dans la municipalité de Saint-Georges, MRC de Beauce-Sartigan et circonscription électorale de Beauce-Sud.	254 671,00 \$	63 880,00 \$	26%	2009-02-27	Modifications au concept initial
Dessau inc.	8401-08-HA03						Effectuer la surveillance des travaux de remplacement d'un ponceau sur la montée Ste-Marie au-dessus du ruisseau Saint-Georges dans la municipalité de L'Assomption, MRC et circonscription électorale de L'Assomption.	123 940,00 \$	85 000,00 \$	69%	2009-03-24	Surveillance additionnelle
Dessau-Soprin / Les Consultants S.M. Consortium	8505-06-AC01						Réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement pour le projet de reconstruction du Complexe Turcot De La Vérendrye-Angrignon-Montréal-Ouest, situé dans le sud-ouest de l'île-de-Montréal, dans la municipalité de Montréal, dans la municipalité régionale de comté de la Communauté métropolitaine de Montréal et dans les circonscriptions électorales provinciales de Notre-Dame-des-Grâce et de Saint-Henri-Sainte-Anne.	596 930,00 \$	300 000,00 \$	50%	2007-06-28	Modification au concept initial

Coûts additionnels											
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Dessau-Soprin inc.	8503-08-H208		✓			Banque d'heures achetées pour la maîtrise d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, sur une quinzaine de chantiers routiers (MRC Communauté métropolitaine de Montréal, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis)	498 000,00 \$	1 300 000,00 \$	262%	2007-05-17	Surveillance additionnelle
Dessau-Soprin/SNC-Lavalin Consortium	5230-05-FE01			✓		Préparer les plans et devis et réaliser une étude d'impact sur l'environnement pour le projet de réfection du pont Galipeau situé sur l'autoroute 20 au-dessus de la Rivière des Oujaouais, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, MRC Communauté métropolitaine de Montréal, circonscription électorale de Jacques-Cartier.	3 500 000,00 \$	850 000,00 \$	24%	2005-10-25	Modification au concept initial
DJL Construction	8503-08-0219		✓			Réparation des piliers sous l'échangeur Turcot et sous l'Autoroute 720, dans la municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Henri-Sainte-Anne.	1 783 175,55 \$	1 000 000,00 \$	56%	2009-05-25	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
Dubé et Associés (Groupe)	5410-05-0905		✓			Règlement d'une poursuite judiciaire pour l'élargissement à quatre voies d'un tronçon du boulevard Doré-Quichotte incluant la construction de la chaussée, d'un système de drainage fermé, d'un tronçon d'aqueduc, d'un système	4 083 630,86 \$	800 928,54 \$	20%	2005-08-12	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues

Coûts additionnels												
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat					Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuv- nement	Construc- tion	Services techniques	Services professionnels							
E.D.M. Construction Injection	6603-08-0247		✓				Réparation et réfection complète du tablier du pont à poutres triangulées sur la route du pont Morissette, au-dessus de la rivière Etchemin, dans la municipalité de Saint-Anselme, MRC et circonscription électorale de Bellechassé.	755 042,00 \$	316 888,36 \$	42%	2008-09-30	Modifications au concept initial
EBC inc.	9106-07-0202		✓				Contrat conclu en urgence pour la reconstruction du pont P-06039G, au dessus du ruisseau Whiskey, sur la route 117, dans la Réserve faunique La Vérendrye, T.N.O., Réservoir Dozois, MRC La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	5 500 000,00 \$	1 297 042,00 \$	24%	2009-08-07	Travaux additionnels urgents aux structures
Extra Construction inc.	9108-07-0203		✓				Reconstruction des cages de bois aux culées d'un pont de type Bailey sur la route 397, dans les municipalités Despinassy NO et Canton de Laas, MRC Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	246 880,00 \$	118 100,00 \$	48%	2007-07-10	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection.
Genivar / Teknika HBA Consortium	3274-05-PE08			✓			Étude d'avant projet, plans, devis et estimations, en regard des points de contrôle nos 2, 3, 4 et 5 du Guide d'étape de préparation des projets routiers pour la réparation ou la reconstruction d'un pont d'étagement, de ses approches et la modification des bretelles d'accès à l'autoroute 20, situées au nord et au sud du pont, municipalité de Sainte-Eulalie, route 161, CEP Nicolet-Yamaska, MRC Nicolet-Yamaska d'une longueur approximative des travaux : 1 200 m.	300 000,00 \$	187 229,00 \$	62%	2007-06-11	Modifications au concept initial
Genivar société en commandite	7008-07-HE01			✓			Surveillance au concepteur pour la construction d'un pont situé au-dessus de la petite rivière Bostonnais et du chemin Wayagamack, dans la municipalité de La Tuque, hors MRC, circonscription électorale de Laviolette.	335 201,00 \$	107 647,41 \$	32%	2007-10-05	Modifications au concept initial
Genivar société en commandite	9105-07-AC01			✓			Étude d'impact sur l'environnement pour la construction de la voie de contournement sur la route 117, dans la municipalité de Rouyn-Noranda, MRC Rouyn-Noranda, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	234 350,00 \$	170 000,00 \$	73%	2007-05-29	Surveillance additionnelle

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuv ement	Construc tion	Services techniques	Services professionnels						
Genivar Société en commandite	8801-07-FA03				✓	Préparation des plans, devis et estimations préliminaires et définitifs pour le projet de construction d'un nouveau tronçon de la route 117 servant de contournement de la municipalité Rivière-Rouge, MRC Anfolne-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	550 000,00 \$	887 500,00 \$	161%	2008-09-09	Modification au concept initial
Genivar/SNC-Lavallin Consortium	8701-08-FZ01				✓	Préparation avant-projet définitif et des plans et devis pour construction de l'A-30, dans la municipalité de Candiac, MRC Roussillon, circonscription électorale de La Prairie.	2 500 000,00 \$	600 000,00 \$	24%	2007-02-07	Contraintes environnementales et hydrauliques
Guilbeault Construction inc.	3275-06-0802		✓			Terrassement, drainage, structure de chaussée, revêtement souple et éclairage routier sur diverses routes dont la 122, dans la municipalité de Saint-Guillaume, MRC Drummond, circonscription électorale de Nicolet-Yamaska. Longueur de 5,582 km.	3 937 921,24 \$	797 345,90 \$	20%	2006-10-03	Modifications au concept initial
Harvey Jocelyn Entrepreneur inc.	7106-08-0005		✓			Remplacement de ponceaux sur les routes 138, 362 et 381 dans les municipalités de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Baie-Saint-Paul et Lac-Pikauba, MRC et circonscription électorale de Charlevoix.	767 000,00 \$	180 044,72 \$	23%	2008-11-04	Modifications au concept initial
Laco Construction inc.	8401-07-0202		✓			Réparation de sept structures situées au-dessus de diverses routes et autoroutes, dans la municipalité de Terrebonne, MRC Les Moulins, circonscription électorale de Terrebonne.	1 674 921,75 \$	369 506,10 \$	22%	2007-07-17	Travaux requis en période hivernale
Laco Construction inc.	8701-07-0204		✓			Démolition et reconstruction des murs garde-grève des culées, les hauts des chevêtres des piles et les porte-à-faux des dalles, réparations de béton des poutres, des unités de fondation et de dalles de tablier, construction des dalles de transition, remplacement des appareils d'appui et des joints de tablier, installation de nouveaux dispositifs de retenue, pose des membranes d'étanchéité de dalle, pose d'enrobés bitumineux et divers travaux connexes sur l'autoroute 20, dans la municipalité de Coleau-du-Lac, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	2 578 742,00 \$	745 000,00 \$	29%	2007-06-28	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réflexion

		Coûts additionnels									
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvemen- t	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Lambert et Grenier inc.	6407-08-0210		✓			Contrat conclu en situation d'urgence pour la reconstruction du pont sur le 3e Rang au-dessus du ruisseau Martin, dans la municipalité de Saint-Samuel, MRC Arthabaska, circonscription électorale de Richmond.	850 000,00 \$	400 000,00 \$	47%	2008-11-27	Travaux requis en période hivernale (Urgence)
Lamothe, div. de Sintra inc.	9108-08-0802		✓			Terrassement, fondation de chaussée et drainage, remblais légers et isolation, revêtements souples de chaussées, marquage de la chaussée, éclairage routier, signalisation et supersignalisation, aménagements paysagers des abords de route et poste de relèvement des eaux usées égouts sanitaires (travaux municipaux) sur la route 111, dans la municipalité d'Amos, MRC Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. Longueur: 650 mètres.	3 850 672,50 \$	2 531 000,00 \$	66%	2008-09-04	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Larouche Excavation	6807-09-0903		✓			Réhabilitation, remplacement de ponceaux et glissières sur les routes 46730 et 44740, dans les municipalités d'Alma (secteur Saint-Coeur-de-Marie) et Saint-Gédéon, MRC Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean.	485 150,90 \$	190 305,00 \$	39%	2009-06-13	Poursuites judiciaires ou réclamations
Lignco Sigma inc.	7001-07-0302		✓			Marquage de la chaussée à l'alkyde sur diverses routes situées sur le territoire des Centres de services de la Mauricie et du Centre-du-Québec, dans diverses MRC et diverses circonscriptions électorales.	1 339 768,00 \$	454 345,83 \$	34%	2007-04-28	Modifications au concept initial
LMB/TDA Consortium	3830-04-F202		✓			Préparation plans et devis, travaux connexes relatifs à l'élargissement de la route 175, entre les kilomètres 154,2 et 187, TNS Lac Jacques-Cartier, circonscriptions électorales de Chauveau et de Charlevoix.	1 300 000,00 \$	600 000,00 \$	46%	2005-08-07	Modifications au concept initial
LMB/TDA Consortium	3830-04-F202		✓			Préparation plans et devis, travaux connexes relatifs à l'élargissement de la route 175, entre les kilomètres 154,2 et 187, TNS Lac Jacques-Cartier, circonscriptions électorales de Chauveau et de Charlevoix.	1 300 000,00 \$	600 000,00 \$	46%	2005-08-07	Modifications au concept initial

Coûts additionnels											
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvé nommé	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Loiselle & Frères Excavation	6701-07-0202		✓			Réparation du tablier-dallé en béton armé, remplacement des dispositifs de retenue au pont et approches, maintien de la circulation et divers travaux connexes, au pont du Camp Militaire situé sur la route 202 au-dessus du ruisseau Shyler, dans la municipalité d'Huntingdon, MRC Le Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.	259 618,00 \$	74 780,30 \$	29%	2008-07-25	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
Lomeco Constructions	6407-08-0213		✓			Contrat conclu en situation d'urgence pour les travaux de reconstruction du pont sur la route Lepage, au-dessus de la rivière Noire, dans la municipalité de Inverness, MRC L'Érable, circonscription électorale de Lotbinière.	540 000,00 \$	285 000,00 \$	53%	2008-12-05	Travaux requis en période hivernale (Urgence)
LVM-Technisol	6501-07-KA01			✓		Vérification des sols et matériaux sur le projet de la route 185, dans la municipalité de Cabano, MRC Témiscouata, circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata.	950 000,00 \$	222 000,00 \$	23%	2007-09-12	Modifications au concept initial
Maska Pavages	6603-08-0609		✓			Recyclage à froid du pavage, posé d'une couche de correction et de surface en enrobé bitumineux posé à chaud, marquage de la chaussée et maintien de la circulation et de la signalisation sur la route 133, dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, MRC La Vallée-du-Richelieu, circonscription électorale de Borduas. Longueur totale: 3,666 km.	1 027 138,91 \$	541 270,80 \$	53%	2008-06-16	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
Morissette Charles	7008-07-0801		✓			Construction d'une voie auxiliaire de dépassement sur la route 155, dans la municipalité de la ville de La Tuque, circonscription électorale de Lavolette.	4 354 072,50 \$	1 729 489,28 \$	40%	2007-06-26	Modifications au concept initial

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Norascon Construction	6168-08-0602		✓			Terrassement, revêtement souple de la chaussée et travaux divers sur la route 111, dans la municipalité Trécesson Canton, MRC Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. Longueur totale: 9 000 mètres.	1 698 659,89 \$	622 203,00 \$	39%	2008-07-22	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
Pavex Itée	6902-08-0610		✓			Correction d'ornières et resurfaçage sur la route 45760, dans la municipalité de Saint-Thomas Didyme, MRC Maria-Chapdelaine, circonscription électorale de Roberval.	143 321,87 \$	45 934,62 \$	32%	2008-08-08	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues Délais liés à des ajouts de travaux de juridiction municipale
Pelletier & Couillard	3300-04-DD04				✓	Effectuer les travaux d'arpentage pour la projet de construction de l'autoroute 20, débutant à la limite des MRC de Rivière-du-Loup et Les Basques pour se terminer à la route 293, municipalité de Notre-Dame-des-Nelges, ainsi que pour la réfection de la route 293.	195 000,00 \$	45 000,00 \$	23%	2005-03-31	Délais liés à des ajouts de travaux de juridiction municipale
Pera (Entreprises Pera)	8701-07-0209		✓			Démolition et reconstruction des murs garde-grève des culées, poutres précontraintes extérieures et les dalles; réparations de béton des poutres et des unités de fondation, construction de nouvelles dalles et de nouveaux dispositifs de retenue, remplacement des appareils d'appui, modification des joints de tablier, pose des membranes d'étanchéité de dalle, enrobé bitumineux et divers travaux connexes sur le chemin St-François et chemin Rivière Ouest, dans les municipalités de Sainte-Angèle-de-Monnoir et Sainte-Brigide-d'Iberville, MRC Le Haut-Richelieu, circonscription électorale d'Iberville.	2 895 808,40 \$	860 419,16 \$	30%	2007-09-07	Surveillance additionnelle
Pluritec/Roche Consortium	3872-05-FZ01				✓	Préparation des plans, devis, estimation, ponts, murs de soutènement, ponceaux et éclairage routier pour la construction d'une voie de contournement dans la municipalité de La Tuque, MRC Le Haut-Saint-Maurice, circonscription électorale de Lavolette.	1 600 000,00 \$	850 000,00 \$	63%	2005-12-20	Modifications au concept initial
Polaris Construction	6705-07-0209		✓			Construction d'un pontique en béton armé enjambant le ruisseau de la Grande Coulée, dans la municipalité de Blanc-Sablon, hors MRC, circonscription électorale de Duplessis.	1 845 000,00 \$	679 788,84 \$	37%	2007-10-29	Modifications au concept initial

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvations renouvellement	Construction	Services techniques	Services professionnels						
Ray-Car Division de Sintra Inc.	6603-08-0810		✓			Planage, pose d'un enrobé de remplacement ESG-10, pose de glissières de sécurité, pose d'un enrobé de correction et de couche d'usure, sur l'autoroute 20, tronçon 05, chaussées sud, dans les municipalités de Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Flavien, Laurier-Stallion et Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, MRC Lotbinière, circonscription électorale de Lotbinière. Longueur: 6,495 kilomètres	1 059 260,72 \$	253 140,72 \$	24%	2008-07-02	Modifications au concept initial
Rice (Wayne Rice)	6410-04-0213		✓			Réparation de la dalle sur le Pont Honoré-Mercier, sur le territoire de Kahnawake, MRC Roussillon, circonscription électorale de Châteauguay.	407 000,00 \$	420 331,50 \$	103%	2005-03-10	Travaux additionnels urgents aux structures
Robert Brodeur Construction	8701-07-0220		✓			Remplacement des deux (2) couvercles de contrepois et divers travaux connexes du Pont Gouin (PO-07319), dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Le Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.	175 050,00 \$	79 283,68 \$	45%	2008-06-05	Travaux additionnels urgents aux structures
Roche Itée, Groupe-Conseil	3300-02-FA01			✓		Préparation des plans, devis, études, estimations préliminaires, relevés d'arpentage pour la construction d'une chaussée de l'autoroute 20 et des routes transversales, municipalités de Saint-Georges-de-Cacouna et de l'Isle-Verte, MRC de Rivière-du-Loup, circonscription électorale de Rivière-du-Loup; Plans, devis pour les ponts d'élagement de la sortie vers Cacouna et de la route du Côteau-des-Érables.	1 720 000,00 \$	465 000,00 \$	27%	2006-03-15	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Roche Itée, Groupe-Conseil	3910-05-HZ14			✓		Surveillance environnementale des chantiers de construction du projet de réfection de la route 175 à quatre voies séparées entre les kilomètres 84 et 227 sur le territoire des MRC La Côte-de-Beaupré, Charlevoix et le Fjord-du-Saguenay.	1 632 650,50 \$	800 000,00 \$	49%	2006-02-07	Surveillance additionnelle liée à des travaux imprévus au contrat de travaux de construction, à une prolongation de l'échéancier ou à une problématique particulière sur le chantier
RSW inc.	7103-09-HE18			✓		Surveillance des travaux de réparation des tabliers des ponts (P-14841 N-S) de la route Girard et (P-14768 N-S) de la route Beaudry sur l'autoroute Félix-Leclerc (40), dans les municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et Donnacona, MRC Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	242 500,00 \$	206 400,00 \$	85%	2009-08-04	Surveillance additionnelle liée à des travaux imprévus au contrat de travaux de construction, à une prolongation de l'échéancier ou à une problématique particulière sur le chantier

Coûts additionnels											
Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuv nement	Construc tion	Services techniques	Services professionnels						
Séguin Experts-Conseils (Le Groupe)	8801-08-HE20				✓	Surveillance des travaux de réfection de tablier et réparation des culées d'un pont de béton situé sur la route 309, dans la municipalité de Mont-Laurier, MRC Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	94 003,25 \$	83 148,25 \$	88%	2008-12-01	Surveillance additionnelle
Séguin/Tecsult Consortium	8701-07-F201				✓	Préparation des plans et devis pour le projet de relocalisation de la route 236, phase II entre la route 132 existante et l'autoroute 30, dans la municipalité de Beauharnois, MRC Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Beauharnois.	700 000,00 \$	280 458,00 \$	40%	2008-03-19	Modification au concept initial
Séguin/Tecsult Consortium	9103-07-HE08				✓	Surveillance des travaux de la reconstruction du pont P-00166, situé dans la municipalité d'Authier, MRC et circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	170 948,00 \$	162 524,00 \$	95%	2007-10-16	Surveillance additionnelle
Simard-Beaudry Construction Inc.	8701-08-0208		✓			Structure, terrassement et remblai léger pour la construction d'un viaduc au-dessus du CN, dans la municipalité de Les Coteaux, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	9 372 000,00 \$	3 097 031,88 \$	33%	2008-07-24	Travaux additionnels urgents aux structures
Sintra Inc.	6701-08-0827		✓			Planage, décohesionnement et stabilisation de la chaussée en place, revêtement à l'enrobé bitumineux, sur la route 202, dans les municipalités de Saint-Bernard-de-Lacolle Paroisse et Lacolle, MRC Les Jardins-de-Napierville et Le Haut-Richelieu, circonscription électorale d'Huntingdon. Longueur totale: 6,019 km.	2 094 807,72 \$	472 331,59 \$	23%	2008-09-16	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
Sintra Inc.	6408-09-D811		✓			Revêtement de chaussée en enrobé sur l'autoroute 20, dans la municipalité de Manseau, MRC Bécancour, circonscription électorale de Lotbinière. Longueur de 6,890 km.	514 548,11 \$	145 208,64 \$	28%	2009-08-05	Travaux additionnels urgents
SNC Lavallin inc.	3910-05-FE02				✓	Préparation des plans et devis, éclairage, ouvrage d'art, aménagement paysager et gestion de la circulation pour la préparation du pont P-06155 sur la route 358 au-dessus de la rivière Jacques-Cartier et le réaménagement de l'intersection des routes 358 et 365, municipalité de Pont-Rouge, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	250 000,00 \$	67 630,00 \$	27%	2005-09-27	Modifications au concept initial
Stavibel (Groupe)	9103-08-HA03				✓	Effectuer la surveillance des travaux de terrassement, égouts pluviaux, fondation de chaussée, éclairage routier et travaux divers, sur la route 111 dans la municipalité d'Amos sur une longueur de 660 mètres, MRC Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	227 980,00 \$	455 940,88 \$	200%	2008-09-30	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel
		Approuvemen- t	Construction	Services techniques	Services professionnels						
St-Eustache Pavages	6401-08-0611		✓			Planage de la chaussée, pose d'enrobés bitumineux, marquage, maintien de la circulation et de la signalisation sur l'autoroute 640 en direction ouest, entre le boulevard des Promenades et la route 146 (boulevard Arthur-Sauvé), dans les municipalités de Deux-Montagnes et Saint-Eustache, circonscription électorale de Deux-Montagnes, MRC de Deux-Montagnes sur une longueur totalisant 4,249 kilomètres	467 548,17 \$	300 181,63 \$	64%	2008-07-30	Problèmes ne pouvant être décelés qu'au moment de la réfection
St-Laurent (Entreprises R. & G. St-Laurent)	6705-08-0901		✓			Consolidation et nettoyage de plusieurs ponceaux sur la route 138, dans la municipalité de Franquelin, MRC Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.	108 647,66 \$	80 354,30 \$	74%	2008-04-25	Contraintes environnementales et hydrauliques
St-Pierre (Les Excavations St-Pierre)	9001-08-0219		✓			Reconstruction d'un pont sur le chemin Hyatt's Mills au-dessus de la rivière Moe, dans la municipalité de Compton, MRC Coaticook, circonscription électorale de Saint-François.	997 799,00 \$	227 769,98 \$	23%	2008-08-27	Contraintes environnementales et hydrauliques
TNT Merceron (Groupe)	9001-08-0239		✓			Réfection du pont P-01983 sur le chemin Beloin au-dessus du ruisseau Goose Neck, dans la municipalité d'East-Hereford, MRC Coaticook, circonscription électorale de Mégantic-Compton.	188 285,00 \$	68 355,97 \$	31%	2008-10-03	Modification au concept initial

Coûts additionnels de plus de 100 %

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel	Explications supplémentaires
		Approvisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels							
Rice (Wayne Rice)	5410-04-0213		✓			Réparation de la dalle sur le Pont Honoré-Mercier, sur le territoire de Kahnawake, MRC Roussillon, circonscription électorale de Châteauguay.	407 000,00 \$	420 331,50 \$	103%	2005-03-10	Travaux additionnels urgents aux structures	Problématique d'octroi dans le contexte autochtone, nécessité de prolongation pour travaux d'entretien et d'urgence sur le pont Mercier.
Cima+ S.E.N.C.	5230-06-FE02			✓		Évaluer la capacité portante des deux ponts Monette de type dalle épaisse, dans la municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal.	495 000,00 \$	620 000,00 \$	125%	2006-09-15	Modification au concept initial	Lors de la préparation des plans et devis pour la réfection de deux ponts de types "dalle épaisse", la Direction des structures a émis une recommandation de les reconstruire, ce qui a eu pour effet d'engendrer une reprise des plans et devis. De plus, il n'était pas possible d'annuler le contrat d'origine pour retourner en appel d'offres afin de respecter le délai de construction imposé par la direction des structures car des travaux de réfection majeurs étaient planifiés par le gouvernement fédéral et la direction de l'Ouest-de-la-Montérégie de 2010 à 2012 pour le pont Mercier.
Genivar Société en commandite	8801-07-FA03			✓		Préparation des plans, devis et estimations préliminaires et définitifs pour le projet de construction d'un nouveau tronçon de la route 117 servant de contournement de la municipalité Rivière-Rouge, MRC Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	550 000,00 \$	887 500,00 \$	161%	2008-09-09	Modification au concept initial	Modifications des plans et devis pour tenir compte de tous les changements et les différentes directives survenues en cours de la réalisation du projet suite aux interventions des différentes autorités publiques (Ministre des transports, MRC, Ville de Rivière-Rouge, le regroupement SOS 117). En conséquence, les honoraires ont fait l'objet d'analyses et discussions à plusieurs reprises mais sans pouvoir en venir à une entente étant donné que le projet était en constante évolution, il a été impossible d'en venir à un montant final.
Stavibel (Groupe)	9103-08-HA03			✓		Effectuer la surveillance des travaux de terrassement, égouts pluviaux, fondation de chaussée, éclairage routier et travaux divers, sur la route 111 dans la municipalité d'Amos sur une longueur de 650 mètres, MRC Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	227 980,00 \$	455 940,88 \$	200%	2008-09-30	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues	- 2 200 caractérisations et analyses non prévues (26 168 T de sol excavé VS 4 602 T prévues) - 32 semaines d'exécution VS 14 semaines de prévues

Coûts additionnels de plus de 100 %

Adjudicataire	N° dossier	Type de contrat				Description des travaux	Montant annuel du contrat	Montant du coût additionnel	% du coût additionnel	Date de signature du contrat	Motif du coût additionnel	Explications supplémentaires
		Apprévisionnement	Construction	Services techniques	Services professionnels							
CIMA+SNC-Lavalin/Genivar Consortium	8503-07-FE18				✓	Préparation des avant-projets et des plans et devis pour le projet de reconstruction de la structure de l'Autoroute 40 est / de l'Autoroute 15 nord et de la structure de l'Autoroute nord au-dessus de la rue Beauharnois ainsi que la réparation de la structure de l'Autoroute 15 sud au-dessus de la rue Beauharnois situé dans l'échangeur des Laurentides, dans la municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et dans la circonscription électorale d'Acadie.	1 200 000,00 \$	2 425 000,00 \$	202%	2009-05-08	Modification au concept initial	La DS avait recommandé d'inspecter les structures avant des appuis similaires au pont de La Concorde ainsi que de mettre ce pont de type chaise hors fonction au plus tard en décembre 2011. La solution envisagée en 2007 considérait le remplacement du tablier de la structure principale et non pas sa reconstruction. Une nouvelle structure impliquait une gestion de circulation beaucoup plus importante. Le premier scénario présenté en 2007 recommandait en fait des travaux de remplacement de tablier de la structure principale. Un second scénario a dû être présenté car il s'est avéré que la structure principale était de type chaise. En juillet 2009 la DS a demandé le remplacement total de cette structure. Ce 2ème scénario nécessitait des investissements majeurs. Donc le comité de gestion a demandé que le 2ème scénario soit comparé à un 3ème scénario, qui avait été présenté auparavant. Le 3ème scénario fut retenu. Le coût des travaux est passé de 17 M\$ à 44M\$.
Dessau-Soprin Inc.	8503-06-HZ08				✓	Banque d'heures achetées pour la maîtrise d'œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, sur une quinzaine de chantiers routiers (MRC Communauté métropolitaine de Montréal, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis)	496 000,00 \$	1 300 000,00 \$	262%	2007-05-17	Surveillance additionnelle	La banque d'heures achetée a été épuisée. En effet, en raison d'un délai inhabituel dans l'octroi de deux contrats de services professionnels en maîtrise d'œuvre en 2008, il a été demandé au mandataire de la saison 2007 de prendre en charge les activités de maîtrise d'œuvre en attendant l'éventuel octroi des contrats. C'est la CSST qui a imposé la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et le MTQ ne disposait pas des ressources nécessaires pour la faire. À défaut d'avoir prolongé ce contrat, nous aurions été dans l'obligation d'annuler les travaux de construction pour la saison 2008.